

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		【ID32873】北部农村地区北安河安置房HD00-0602-0013地块九年一贯制学校项目						
主管部门		北京市海淀区教育委员会			实施单位	海淀区教育委员会（基建）		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重(%)	执行率	自评得分
		年度资金总额	-	8,731.46	8,708.46	10	99.74%	9.97
		其中：当年财政拨款	-	6,404.09	6,404.09	—		—
		上年结转资金	-	2,327.37	2,304.37	—		—
		其他资金	-	-	-	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	新建一座36班九年一贯制学校。总用地面积20802.726平方米，总建筑面积51631平方米，其中地上建筑面积29120平方米，地下建筑面积22511平方米。主要建设教学用房、办公及管理用房、生活服务用房、人防工程、设备用房等。同步进行室外市政、绿化及道路工程。				新建一座36班九年一贯制学校。总用地面积20802.726平方米，总建筑面积51631平方米，其中地上建筑面积29120平方米，地下建筑面积22511平方米。主要建设教学用房、办公及管理用房、生活服务用房、人防工程、设备用房等。同步进行室外市政、绿化及道路工程。			
绩效 指标	一级指标	二级指标			本年权重(%)		自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标			15		15	
	产出指标	质量指标			15		15	
	产出指标	时效指标			10		10	
	效益指标	社会效益指标			10		10	
	效益指标	可持续影响指标			10		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标			10		10	
	成本指标	经济成本指标			20		20	
总分					100		99.97	