

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称		中国人民大学附属中学翠微学校初中部改扩建工程						
主管部门		北京市海淀区教育委员会			实施单位	海淀区教育委员会（基建）		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重(%)	执行率	自评得分	
	年度资金总额	-	3,000.00	3,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	-	3,000.00	3,000.00	—		—	
	上年结转资金	-	-	-	—		—	
	其他资金	-	-	-	—		—	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	拟拆除房屋面积3508.75平方米，原址新建一栋地下2层、地上6层的教学楼，新建总建筑面积7333.13平方米，其中：地上建筑面积3788.80平方米，地下建筑面积3544.33平方米。具体建设内容包括：建筑结构工程、室内外装饰工程、给排水、电气、暖通等安装工程及室外的道路、绿化、照明、管线、构筑物等，同时对改造范围内破坏的场地进行恢复等以及红线外电力接入工程 完成后改善办学条件。			拟拆除房屋面积3508.75平方米，原址新建一栋地下2层、地上6层的教学楼，新建总建筑面积7333.13平方米，其中：地上建筑面积3788.80平方米，地下建筑面积3544.33平方米。具体建设内容包括：建筑结构工程、室内外装饰工程、给排水、电气、暖通等安装工程及室外的道路、绿化、照明、管线、构筑物等，同时对改造范围内破坏的场地进行恢复等以及红线外电力接入工程 完成后改善办学条件。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标		本年权重(%)		自评得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标		15		15		
	产出指标	时效指标		10		10		
	产出指标	质量指标		15		15		
	效益指标	社会效益指标		10		10		
	效益指标	可持续影响指标		10		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标		10		10		
	成本指标	经济成本指标		20		20		

总分	100	100.00	
----	-----	--------	--