

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称		人大附中航天城学校二期工程						
主管部门		北京市海淀区教育委员会			实施单位	海淀区教育委员会（基建）		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重(%)	执行率	自评得分
		年度资金总额	-	5,500.00	5,500.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	-	5,500.00	5,500.00	—		—
		上年结转资金	-	-	-	—		—
		其他资金	-	-	-	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目拟新建一栋教学综合楼，教学楼内设有普通教室、专用教室、公共教学用房、办公及管理用房、生活服务用房以及人防工程等。同步进行给排水、电气工程、暖通工程的建设，以及室外工程和红线外市政配套工程。本项目拟新建教学综合楼总建筑面积12679.22平方米，其中地上面积8958.50平方米、地下面积3720.77平方米。			本项目拟新建一栋教学综合楼，教学楼内设有普通教室、专用教室、公共教学用房、办公及管理用房、生活服务用房以及人防工程等。同步进行给排水、电气工程、暖通工程的建设，以及室外工程和红线外市政配套工程。本项目拟新建教学综合楼总建筑面积12679.22平方米，其中地上面积8958.50平方米、地下面积3720.77平方米。				
绩效指标	一级指标	二级指标			本年权重(%)		自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标			15		15	
	产出指标	质量指标			15		15	
	产出指标	时效指标			10		10	
	效益指标	社会效益指标			10		10	
	效益指标	可持续影响指标			10		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标			10		10	
	成本指标	经济成本指标			20		20	
总分					100		100.00	