

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		北京交通大学附属中学(南校区)操场改造工程						
主管部门		北京市海淀区教育委员会			实施单位	海淀区教育委员会（基建）		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重(%)	执行率	自评得分
		年度资金总额	-	59.79	59.79	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	-	59.79	59.79	—		—
		上年结转资金	-	-	-	—		—
		其他资金	-	-	-	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改造场地总面积4739.34平方米，改造内容包括改造操场(至基础层)、拆除并新建领操台面层、透水砖路面、路牙石、排水环沟及场地排水系统等。本项目审定总投资3,370,418.25元，其中：工程费3,037,545.54元，工程建设其他费332,872.71元。已到位资金2,772,508.49元，存在资金缺口597,909.76元，资金缺口由海淀区固定资产投资资金解决。				改造场地总面积4739.34平方米，改造内容包括改造操场(至基础层)、拆除并新建领操台面层、透水砖路面、路牙石、排水环沟及场地排水系统等。本项目审定总投资3,370,418.25元，其中：工程费3,037,545.54元，工程建设其他费332,872.71元。已到位资金2,772,508.49元，存在资金缺口597,909.76元，资金缺口由海淀区固定资产投资资金解决。			
绩效 指标	一级指标	二级指标			本年权重(%)		自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标			15		15	
	产出指标	质量指标			15		15	
	产出指标	时效指标			10		10	
	效益指标	社会效益指标			10		10	
	效益指标	可持续影响指标			10		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标			10		10	
	成本指标	经济成本指标			20		20	
总分					100		100.00	