

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		北京市中关村中学改扩建工程						
主管部门		北京市海淀区教育委员会			实施单位	海淀区教育委员会（基建）		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重(%)	执行率	自评得分	
	年度资金总额	-	2,000.00	2,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	-	2,000.00	2,000.00	—		—	
	上年结转资金	-	-	-	—		—	
	其他资金	-	-	-	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目拆除现状两栋初中教学楼，拆除建筑面积约7067平方米。新建一栋综合教学楼，新建总建筑面积26807.11平方米，其中地上建筑面积17707.11平方米，地下建筑面积9100平方米。建筑功能主要布置为教学用房(普通教室、专用教室、公共教学用房)、办公及管理用房、生活服务用房以及人防工程(兼车库)等；同步建设室外道路、绿化、围墙、大门、化粪池、雨水调蓄池、红线内管线以及红线外市政配套工程等。审定项目总投资19907.37万元，其中工程费15980.35万元，工程建设其他费1447.21万元，预备费871.38万元，红线外市政工程费1608.43万元			本项目拆除现状两栋初中教学楼，拆除建筑面积约7067平方米。新建一栋综合教学楼，新建总建筑面积26807.11平方米，其中地上建筑面积17707.11平方米，地下建筑面积9100平方米。建筑功能主要布置为教学用房(普通教室、专用教室、公共教学用房)、办公及管理用房、生活服务用房以及人防工程(兼车库)等；同步建设室外道路、绿化、围墙、大门、化粪池、雨水调蓄池、红线内管线以及红线外市政配套工程等。审定项目总投资19907.37万元，其中工程费15980.35万元，工程建设其他费1447.21万元，预备费871.38万元，红线外市政工程费1608.43万元				
绩效 指标	一级指标	二级指标		本年权重(%)		自评得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标		15		15		
	产出指标	质量指标		15		15		
	产出指标	时效指标		10		10		
	效益指标	社会效益指标		10		10		
	效益指标	可持续影响指标		10		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标		10		10		

	成本指标	经济成本指标	20	20	
总分			100	100.00	