

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		北京市六一幼儿院党校分园改造工程项目						
主管部门		北京市海淀区教育委员会			实施单位	海淀区教育委员会（基建）		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重 (%)	执行率	自评得分	
	年度资金总额	-	800.22	800.22	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	-	800.22	800.22	—		—	
	上年结转资金	-	-	-	—		—	
	其他资金	-	-	-	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目主要对场地中3483.9㎡房屋及3965.68㎡的室外场地进行综合改造，改造后主要设置有8个班级活动单元、多功能厅，保健观察室、办公室等服务用房，厨房、储藏室等附属用房。改造后可提供240个学位。 本项目主要改造内容包括：加固建筑，新设楼梯间、楼梯；拆除原有装饰装面，重做隔墙，重新设计改造门窗洞口；坡屋面拆除改造，平屋面防水、保温改造；室外活动场地改造，绿化区重新规划改造，室外铺装改造，新建旗杆台、领操台、沙坑、种植区；南北两侧围墙修复改造，东西两侧围墙修复改造；西侧大门位移改造，南侧和西侧新建大门，市政道路开口，大门改造涉及树木移植；室内水暖电系统整体拆除改造；室外小市政综合管网改造；新建消防水池。			本项目主要对场地中3483.9㎡房屋及3965.68㎡的室外场地进行综合改造，改造后主要设置有8个班级活动单元、多功能厅，保健观察室、办公室等服务用房，厨房、储藏室等附属用房。改造后可提供240个学位。 本项目主要改造内容包括：加固建筑，新设楼梯间、楼梯；拆除原有装饰装面，重做隔墙，重新设计改造门窗洞口；坡屋面拆除改造，平屋面防水、保温改造；室外活动场地改造，绿化区重新规划改造，室外铺装改造，新建旗杆台、领操台、沙坑、种植区；南北两侧围墙修复改造，东西两侧围墙修复改造；西侧大门位移改造，南侧和西侧新建大门，市政道路开口，大门改造涉及树木移植；室内水暖电系统整体拆除改造；室外小市政综合管网改造；新建消防水池。				
绩效指标	一级指标	二级指标		本年权重 (%)		自评得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标		15		15		
	产出指标	质量指标		15		15		
	产出指标	时效指标		10		10		
	效益指标	社会效益指标		10		10		

	效益指标	可持续影响指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	10	10	
	成本指标	经济成本指标	20	20	
总分			100	100.00	