

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		北京市海淀区红英小学六里屯校区综合修缮改造项目						
主管部门		北京市海淀区教育委员会			实施单位	海淀区教育委员会（基建）		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重(%)	执行率	自评得分	
	年度资金总额	-	100.35	100.35	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	-	100.35	100.35	—		—	
	上年结转资金	-	-	-	—		—	
	其他资金	-	-	-	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本项修缮总目面积共9437.26平方米，其中教学楼外立面修缮面积5911.30平方米，操场修缮面积3525.96平方米。主要建设内容为：改造外立面5911.30平方米，包含拆除教学楼外墙装饰面砖、外保温5911.30平方米，拆除Φ100PVC雨落管266.85米，拆除窗井阳光板顶棚22.95平方米，拆除屋顶檐沟93.3米，同步拆除女儿墙抹灰层、屋顶栏杆、屋顶现状活动室原有外涂料面层铲除等内容；新做外墙保温、外墙装饰5911.30平方米，新做Φ100PVC雨落管266.85米，新做窗井阳光板顶棚22.95平方米，新做女儿墙铝合金压顶435.39平方米，新做铝合金檐沟93.3米，新做防雷引下线18米，将护栏、玻璃雨棚、摄像机、扬声器进行利旧。原有操场改造3525.96平方米，拆除跑道、操场活动区、篮球场等塑胶场地区域2875.73平方米，拆除混凝土道路106.65平方米，透水砖路面367.26平方米，拆除人造草坪路面32.87平方米，原有排水口拆除沟盖板166.86米。新建跑道、操场活动区、13厚塑胶场地1509.42平方米，新建8厚PU光面塑胶篮球场地1453.6平方米，更换操场排水沟盖板166.86米，换填原有沙坑细砂19.6立方米，新建透水砖路面419.3平方米。完成后改善办学条件。			本项修缮总目面积共9437.26平方米，其中教学楼外立面修缮面积5911.30平方米，操场修缮面积3525.96平方米。主要建设内容为：改造外立面5911.30平方米，包含拆除教学楼外墙装饰面砖、外保温5911.30平方米，拆除Φ100PVC雨落管266.85米，拆除窗井阳光板顶棚22.95平方米，拆除屋顶檐沟93.3米，同步拆除女儿墙抹灰层、屋顶栏杆、屋顶现状活动室原有外涂料面层铲除等内容；新做外墙保温、外墙装饰5911.30平方米，新做Φ100PVC雨落管266.85米，新做窗井阳光板顶棚22.95平方米，新做女儿墙铝合金压顶435.39平方米，新做铝合金檐沟93.3米，新做防雷引下线18米，将护栏、玻璃雨棚、摄像机、扬声器进行利旧。原有操场改造3525.96平方米，拆除跑道、操场活动区、篮球场等塑胶场地区域2875.73平方米，拆除混凝土道路106.65平方米，透水砖路面367.26平方米，拆除人造草坪路面32.87平方米，原有排水口拆除沟盖板166.86米。新建跑道、操场活动区、13厚塑胶场地1509.42平方米，新建8厚PU光面塑胶篮球场地1453.6平方米，更换操场排水沟盖板166.86米，换填原有沙坑细砂19.6立方米，新建透水砖路面419.3平方米。完成后改善办学条件。				
	一级指标	二级指标		本年权重(%)		自评得分	偏差原因分析及改进措施	

绩效指标	产出指标	数量指标	15	15	
	产出指标	质量指标	15	15	
	产出指标	时效指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	10	10	
	成本指标	经济成本指标	20	20	
总分			100	100.00	