

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称		北京理工大学附属中学本校区改扩建工程						
主管部门		北京市海淀区教育委员会			实施单位	海淀区教育委员会（基建）		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重(%)	执行率	自评得分
		年度资金总额	-	236. 21	236. 21	10	100. 00%	10. 00
		其中：当年财政拨款	-	236. 21	236. 21	—		—
		上年结转资金	-	-	-	—		—
		其他资金	-	-	-	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目拆除房屋面积4583. 51平方米，在现有实验楼东西两侧分别建设一栋5层教学楼、在操场下方建设地下2层的教育教学附属用房。新建总建筑面积24435. 66平方米，其中地上11459. 61平方米、地下12976. 05平方米。具体建设内容包括：建筑结构工程、装饰工程、给排水、电气、暖通安装工程及室外的操场、绿化、照明、管线、构筑物等，并对改造范围内受影响的各类管线、场地进行恢复。审定项目总投资为19391. 31万元，其中工程费用16916. 16万元、工程建设其他费用1526. 61万元、预备费922. 14万元，红线外大市政费用26. 40万元。所需资金由海淀区政府固定资产投资解决。				本项目拆除房屋面积4583. 51平方米，在现有实验楼东西两侧分别建设一栋5层教学楼、在操场下方建设地下2层的教育教学附属用房。新建总建筑面积24435. 66平方米，其中地上11459. 61平方米、地下12976. 05平方米。具体建设内容包括：建筑结构工程、装饰工程、给排水、电气、暖通安装工程及室外的操场、绿化、照明、管线、构筑物等，并对改造范围内受影响的各类管线、场地进行恢复。审定项目总投资为19391. 31万元，其中工程费用16916. 16万元、工程建设其他费用1526. 61万元、预备费922. 14万元，红线外大市政费用26. 40万元。所需资金由海淀区政府固定资产投资解决。			
绩效 指标	一级指标	二级指标			本年权重(%)		自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标			15		15	
	产出指标	质量指标			15		15	
	产出指标	时效指标			10		10	
	效益指标	社会效益指标			10		10	
	效益指标	可持续影响指标			10		10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	10	10	
	成本指标	经济成本指标	20	20	
总分			100	100.00	