

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称		北京科技大学附小和附中改扩建项目						
主管部门		北京市海淀区教育委员会			实施单位	海淀区教育委员会（基建）		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重(%)	执行率	自评得分	
	年度资金总额	-	5,000.00	5,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	-	5,000.00	5,000.00	—		—	
	上年结转资金	-	-	-	—		—	
	其他资金	-	-	-	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目拆除建筑面积9717.14平方米，保留建筑面积31079.10平方米，原址新建附小教学楼和附中综合楼2栋建筑，新建总建筑面积28040平方米，其中：地上建筑面积14769平方米，地下建筑面积13271平方米。附小教学楼为地下1层、地上4层，总建筑面积16300平方米，其中：地上建筑面积8874平方米，地下建筑面积7426平方米；附中综合楼为地下1层、地上5层，总建筑面积11740平方米，其中：地上建筑面积5895平方米，地下建筑面积5845平方米。同步实施红线内室外管线、构筑物、运动场、硬化、绿化、围墙、大门等室外工程以及红线外电力、燃气、热力等市政配套工程。审定项目总投资为23155.17万元，其中：工程费18285.74万元，工程建设其他费1689.70万元，预备费998.77万元，红线外市政工程费2180.96万元。所需资金由海淀区政府固定资产投资解决。			本项目拆除建筑面积9717.14平方米，保留建筑面积31079.10平方米，原址新建附小教学楼和附中综合楼2栋建筑，新建总建筑面积28040平方米，其中：地上建筑面积14769平方米，地下建筑面积13271平方米。附小教学楼为地下1层、地上4层，总建筑面积16300平方米，其中：地上建筑面积8874平方米，地下建筑面积7426平方米；附中综合楼为地下1层、地上5层，总建筑面积11740平方米，其中：地上建筑面积5895平方米，地下建筑面积5845平方米。同步实施红线内室外管线、构筑物、运动场、硬化、绿化、围墙、大门等室外工程以及红线外电力、燃气、热力等市政配套工程。审定项目总投资为23155.17万元，其中：工程费18285.74万元，工程建设其他费1689.70万元，预备费998.77万元，红线外市政工程费2180.96万元。所需资金由海淀区政府固定资产投资解决。				
绩效 ...	一级指标	二级指标		本年权重(%)		自评得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标		15		15		
	产出指标	质量指标		15		15		
	产出指标	时效指标		10		10		

指标	效益指标	社会效益指标	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	10	10	
	成本指标	经济成本指标	20	20	
总分			100	100.00	