

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		清华附小清河分校朱房校区改扩建项目						
主管部门		北京市海淀区教育委员会			实施单位	海淀区教育委员会（基建）		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重(%)	执行率	自评得分
		年度资金总额	-	2,000.00	2,000.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	-	2,000.00	2,000.00	—		—
		上年结转资金	-	-	-	—		—
		其他资金	-	-	-	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	拟将西侧医疗用地调整为教育用地，与学校现址用地进行规划，按满足36班学位需求设计，实施整体改扩建，总用地面积约11702平方米，拆除面积约8000平方米，新建总建筑面积26634平方米，其中地上11935平方米，地下14699平方米，容积率1.0，绿地率6%，建筑高度18米，新增普通教室26间，新增学位1040个，新增专业教室6间				拟将西侧医疗用地调整为教育用地，与学校现址用地进行规划，按满足36班学位需求设计，实施整体改扩建，总用地面积约11702平方米，拆除面积约8000平方米，新建总建筑面积26634平方米，其中地上11935平方米，地下14699平方米，容积率1.0，绿地率6%，建筑高度18米，新增普通教室26间，新增学位1040个，新增专业教室6间			
绩效 指标	一级指标	二级指标			本年权重(%)		自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标			15		15	
	产出指标	时效指标			15		15	
	产出指标	质量指标			10		10	
	产出指标	数量指标			10		10	
	效益指标	可持续影响指标			15		15	
	效益指标	社会效益指标			15		15	
	满意度指标	服务对象满意度指标			10		10	
总分					100		100.00	