

项目支出绩效自评表  
( 2025 年度)

|                |                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |       |                                                                                  |         |                     |         |             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|---------|-------------|
| 项目名称           |                                                                                                                                                                                                                   | 【ID39653】北京市海淀区万泉小学（曙光校区）04#楼屋面防水、雨水管更换、教室顶棚及采暖改造工程 |       |                                                                                  |         |                     |         |             |
| 主管部门           |                                                                                                                                                                                                                   | 北京市海淀区教育委员会                                         |       |                                                                                  | 实施单位    | 北京市海淀区教育装备资产和财务核算中心 |         |             |
| 项目资金<br>（万元）   |                                                                                                                                                                                                                   |                                                     | 年初预算数 | 全年预算数                                                                            | 全年执行数   | 权重(%)               | 执行率     | 自评得分        |
|                |                                                                                                                                                                                                                   | 年度资金总额                                              | -     | 124.29                                                                           | 124.29  | 10                  | 100.00% | 10.00       |
|                |                                                                                                                                                                                                                   | 其中：当年财政拨款                                           | -     | 124.29                                                                           | 124.29  | —                   |         | —           |
|                |                                                                                                                                                                                                                   | 上年结转资金                                              | -     | -                                                                                | -       | —                   |         | —           |
|                |                                                                                                                                                                                                                   | 其他资金                                                | -     | -                                                                                | -       | —                   |         | —           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                              |                                                     |       | 实际完成情况                                                                           |         |                     |         |             |
|                | 通过开展“北京市海淀区万泉小学（曙光校区）04#楼屋面防水、雨水管更换、教室顶棚及采暖改造工程”，为师生进行正常的教育教学活动解决现实困难，同时也改善3881.62平方米的教学用房，1954余名师生教育教学环境。项目的实施有利于改善学校的基础设施，排除安全隐患，改善办学环境，满足全校正常的教学需要，为教育、教学工作提供有力保障,为提升校园安全水平奠定基础，为促进学生健康成长提供良好环境，同时有利于促进教育均衡发展。 |                                                     |       | 项目施工质量达到国家及北京市标准和要求；施工过程中做到安全、文明、协调施工，采取严格的安全防护措施，并遵守市政、市容及交通等有关部门的相关规定；项目已完工并验收 |         |                     |         |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                                                                                                                              | 二级指标                                                |       |                                                                                  | 本年权重(%) |                     | 自评得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出指标                                                                                                                                                                                                              | 数量指标                                                |       |                                                                                  | 21      |                     | 21      |             |
|                | 产出指标                                                                                                                                                                                                              | 质量指标                                                |       |                                                                                  | 5       |                     | 5       |             |
|                | 产出指标                                                                                                                                                                                                              | 时效指标                                                |       |                                                                                  | 14      |                     | 14      |             |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                                                              | 社会效益指标                                              |       |                                                                                  | 15      |                     | 15      |             |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                                                              | 可持续影响指标                                             |       |                                                                                  | 5       |                     | 5       |             |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                                                                             | 服务对象满意度指标                                           |       |                                                                                  | 10      |                     | 10      |             |
|                | 成本指标                                                                                                                                                                                                              | 经济成本指标                                              |       |                                                                                  | 20      |                     | 20      |             |
| 总分             |                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |       |                                                                                  | 100     |                     | 100.00  |             |