

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称		【ID38585】北京市海淀区中关村第三小学教育集团0017地块新建小学防冲撞升降柱项目						
主管部门		北京市海淀区教育委员会			实施单位	北京市海淀区中关村第三小学		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重(%)	执行率	自评得分	
	年度资金总额	2.20	16.80	16.80	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2.20	16.80	16.80	—		—	
	上年结转资金	—	—	—	—		—	
	其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	为了完成北京市海淀区中关村第三小学教育集团0017地块新建小学防冲撞升降柱改造，拟开展如下工作：一是改造学校校园南侧主出入口和次出入口设置安防防冲撞升降柱设施，共计升降柱17根，其中学校南侧主出入口设10根电动升降柱（全自动），南侧次出入口设7根电动升降柱（全自动）；二是相应配套的升降柱供电和路面恢复工程。通过项目的实施，达到消除不法分子车辆冲撞校门的安全隐患。			为了完成北京市海淀区中关村第三小学教育集团0017地块新建小学防冲撞升降柱改造，拟开展如下工作：一是改造学校校园南侧主出入口和次出入口设置安防防冲撞升降柱设施，共计升降柱17根，其中学校南侧主出入口设10根电动升降柱（全自动），南侧次出入口设7根电动升降柱（全自动）；二是相应配套的升降柱供电和路面恢复工程。通过项目的实施，达到消除不法分子车辆冲撞校门的安全隐患。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标		本年权重(%)		自评得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标		8		8		
	产出指标	质量指标		16		16		
	产出指标	时效指标		16		16		
	效益指标	可持续影响指标		10		10		
	效益指标	社会效益指标		10		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标		10		10		
	成本指标	经济成本指标		20		20		

总分	100	100.00	
----	-----	--------	--